





Vorhaben:		BG „Hasenbreite“		Aktennotiz 001		Seite 1 von 2	
		Straßenendausbau		Anliegerversammlung:		05.03.2019	
Auftraggeber:		 Hessische Landgesellschaft mbH		 Gemeinde Habichtswald		 agc - aqua geo consult GmbH Friedrich-Ebert-Straße 48 34117 Kassel Telefon: 0561 / 316 902 58 Telefax: 0561 / 316 90 259	
Teilnehmer:		Herr Dr. Hoppe, HLG Herr Raue, Bgm Gemeinde Habichtswald Herr Zenker, Gem. Habichtswald Herr Neuber, Fa. Bickhardt-Bau Herr Inder, Fa. Bickhardt-Bau Herr Spangenberg, Stadtwerke WOH Herr Bergmann, agc GmbH		Verteiler:		<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Hoppe per @ • Herr Raue, per @ • Herr Zenker, per @ • Herr Neuber, per @ • Herr Inder, per @ • agc, Bauakte • Versorger, per @ 	
Thema:		Anliegerversammlung / Informationsveranstaltung zum Straßenendausbau		AN gilt gem. Anlage 2 zu § 3 Abs. 2.8 der HOAI als Bautagebuch			
Lfd. Nr.	Text	Status	Zuständigkeit/Termin				
1	Status Quo Das Baugebiet Hasenbreite ist bereits durchweg bebaut bzw. Grundstücke verkauft. Der aktuelle Stand der Bebauung/Grundstücksverkäufe liegt bei rd. 70-80%. Aus vertraglichen Gründen, dem aktuellen Sachstand der örtlichen Situation und den günstigen geschlossenen submittierten Preisen aus dem Jahr 2016 hat die HLG/Gemeinde Habichtswald die Entscheidung getroffen das Baugebiet in diesem Jahr fertig zustellen beziehungsweise den Straßenendausbau abzuschließen. Aus diesem Grund trat die HLG an die Firma Bickhardt-Bau heran, um zu erfragen wann der Straßenbau erfolgen kann.						
2	Bauablauf Die Firma Bickhardt-Bau plant, je nach Witterungsverhältnissen ab April mit dem Straßenendausbau zu beginnen. Die Durchführung der Arbeiten soll in zwei zeitlich hintereinander folgenden Bauabschnitten erfolgen, um eine bestmögliche Erreichbarkeit der Grundstücke zu gewährleisten. Der Straßenendausbau erfolgt Abschnittsweise mit Vollsperrung der Teilbereiche (rd. 100m-Abschnitte. Hierdurch ergeben sich Sperrungen von circa ein bis anderthalb Wochen in dem Teilabschnitt. Der finale Einbau der Asphaltdeckschicht erfolgt am Ende der Baumaßnahme und wird im kompletten Baugebiet eingebaut. Dies bedingt eine Vollsperrung während der Bauzeit von ca. 1-2 Tagen. Die Koordination der Arbeiten erfolgt durch der Polier/Bauleiter der Firma Bickhardt durch Abstimmung mit den Anliegern vor Ort. Die Arbeiten in den Teilabschnitten sollten möglichst reibungslos ablaufen. Die Baufirma sollte hierbei möglichst Baufreiheit haben. Die Gemeinde Habichtswald sowie das IB agc steht bei Problemen/Hilfestellung gerne zur Verfügung. Bauabschnitte:						

Status: E = Erledigt, Z = Zu erledigen, I = Information für Alle, B = gemeinsamer Beschluss

Ergänzungen gegenüber dem vorherig. Aktenvermerk sind in **blau** dargestellt. Erledigte Punkte werden gelöscht. Die Nummerierung wird beibehalten. Änderungen werden ~~gestrichen~~ gestrichen und ergänzt.

Vorhaben:	BG „Hasenbreite“ Straßenendausbau	Aktennotiz 001	Seite 2 von 2
		Anliegerversammlung:	05.03.2019

Lfd. Nr.	Text	Status	Zuständigkeit/Termin
----------	------	--------	----------------------



3 Ansprechpersonen

Fa. Bickhardt-Bau:

Herr Seifert Tel.: 0151-55050634

Herr Inder Tel.: 0151-55050938

Gemeinde Habichtswald:

Herr Zenker Tel.: 05606-599613

Dieter Friedrich Ingenieures. für Projektsteuerung (Bauoberleitung):

Herr Merget Tel.: 06128-9379616

Ingenieurbüro agc gmbh (Örtliche Bauüberwachung):

Herr Bergmann Tel.: 0561-76699863

agc – aqua geo consult GmbH

Kassel, 18.03.2019

gez. A. Bergmann

Anlagen

- Bauzeitenplan
- Präsentation agc Anliegerversammlung

Status: E = Erledigt, Z = Zu erledigen, I = Information für Alle, B = gemeinsamer Beschluss

Ergänzungen gegenüber dem vorherig. Aktenvermerk sind in **blau** dargestellt. Erledigte Punkte werden gelöscht. Die Nummerierung wird beibehalten. Änderungen werden ~~gestrichen~~ gestrichen und ergänzt.